

LAPORAN KEMAJUAN PROYEK MINGGUAN

PEKARJAAN : Peningkatan Jalan XXX
 LOKASI : Kec. Bangsri
 VOLUME : Panjang= 300 m Lebar 6 M
 PERIODE : I Tgl. 20 Februari 2017 s/d 26 Februari 2017

No	Uraian Pekerjaan	Volume Sesuai Kontrak		% bobot	Pelaks s/d mgg lalu		Pelaks mgg ini		Pelaks s/d mgg ini	
					Volume	% bobot	Volume	% bobot	Volume	% bobot
I	DIVISI 1. UMUM									
1	Mobilisasi	1.00	Is	2.43			1.00	2.43	1.00	2.43
2	Papan Nama Proyek	1.00	Is	0.12			1.00	0.12	1.00	0.12
II	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL									
3	Lapis Perekat	1,200.00	Liter	1.72						
4	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Leveling	400.00	Ton	86.05						
III	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR									
5	Penetrasi Macadam untuk Pekerjaan Minor	30.00	M3	7.89						
6	Galian untuk Bahu Jalan dan Pekerjaan Minor Lainnya	110.00	M3	1.79			60.00	0.98	60.00	0.98
	JUMLAH			100.00		0.00		3.53		3.53

Pengawas Lapangan

Jepara, 26 Februari 2017
Pelaksana Lapangan

Joko
1234567890

Iwan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

CV Daksa Pancar Karya

Budi
1234567891

Liftian Edi S
Direktur

LAPORAN KEMAJUAN PROYEK MINGGUAN

PEKARJAAN : Peningkatan Jalan XXX
 LOKASI : Kec. Bangsri
 VOLUME : Panjang= 300 m Lebar 6 M
 PERIODE : I Tgl. 20 Februari 2017 s/d 26 Februari 2017

PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL

No	Jenis Material	Volume	sisa s/d mgg lalu	jml dtg mgg ini	jml dipakai mgg ini	sisa s/d mgg ini	Jml yg tih di drop
1	Agregat Halus	0.00 M3					
2	Agregat Kasar	52.67 M3		52.67		52.67	52.67
3	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	61.52 M3		61.52		61.52	61.52
4	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm	97.60 M3		97.60		97.60	97.60
5	Aspal	34,072.62 KG		34,072.62		34,072.62	34,072.62
6	Kerosen / Minyak Tanah	247.20 LITER		247.20		247.20	247.20
7	Pasir Halus (untuk HRS)	99.24 M3		99.24		99.24	99.24
8	Semen / PC (kg)	9,240.00 Kg		9,240.00		9,240.00	9,240.00

DARTAR TENAGA KERJA DALAM SEMINGGU

No	Tenaga Kerja	Tanggal							Orang
		20	21	22	23	24	25	26	
1	Mandor				1	1	1		3
2	Pekerja				3	3	3		9
3	Pelaksana				1	1	1		3

DAFTAR CURAH HUJAN

No	Tanggal	Hari	hujan jam s/d jam	tdk hujan jam s/d jam	dpt bekerja jam s/d jam	tdk dpt krj jam s/d jam	Jam kerja	Lembur
1	20-02-2017	Senin	-	08-16.00	08-16.00	-	7	0
2	21-02-2017	Selasa	-	08-16.00	08-16.00	-	7	0
3	22-02-2017	Rabu	-	08-16.00	08-16.00	-	7	0
4	23-02-2017	Kamis	-	08-16.00	08-16.00	-	7	0
5	24-02-2017	Jumat	-	08-16.00	08-16.00	-	7	0
6	25-02-2017	Sabtu	-	08-16.00	08-16.00	-	7	0
7	26-02-2017	Minggu	-	08-16.00	08-16.00	-	7	0

Pengawas Lapangan

Jepara, 26 Februari 2017
Pelaksana Lapangan

Joko
1234567890

Iwan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

CV Daksa Pancar Karya

Budi
1234567891

Liftian Edi S
Direktur



CV DAKSA PANCAR KARYA

Jl. Bangsri Guyangan depan pasar Krasak Bangsri

RT 01 RW 16 Jepara, kode pos 59453

Hp: 082323 554 556, 089 654 678 999; Email: info@daksasoft.com/liftianedi@gmail.com

Perihal: Laporan Kemajuan Proyek (Mingguan).

Kepada
Yth Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan
Peningkatan Jalan XXX.
Di
Jepara

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Kemajuan Proyek Mingguan pekerjaan Peningkatan Jalan XXX yang dilaksanakan CV Daksa Pancar Karya untuk:

Periode ke	: I Tgl. 20-02-2017 s/d 26-02-2017
Pelaksanaan	: 3.53 %
Rencana Penjadwalan Proyek	: 2.55 %
Kemajuan / Keterlambatan Proyek	: 0.98 %

Demikian harap menjadikan maklum.

Jepara, 26 Februari 2017
Hormat Kami
CV Daksa Pancar Karya

Liftian Edi S
Direktur

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Bina Marga Kab XXX
2. PPTK
3. Pengawas Lapangan
4. Arsip